

CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE												
COMMESSA		Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI)				CODICE		238-01-RVC-SIC01				
COMMITTENTE		Città di Sesto San Giovanni				FASE PROG.		Progetto esecutivo				
PROFESSIONALITA' PREPOSTA ALLA VERIFICA			Ing. Antonio Camprini				EMISSIONE		16/10/2019			
NUM.	ELABORATO / OSSERVAZIONE			L	R	MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA		REV.	VALUTAZIONE ISPETTORE		S	
	<div>Doc. n.9 piano di sicurezza e coordinamento</div> <div>allegato 1 - Planimetria generale layout di cantiere</div> <div>allegato 2 - Cronoprogramma</div> <div>allegato 3 - Stima oneri della sicurezza</div>											
1	Non risulta consegnato l'allegato 3 – Stima oneri della sicurezza All'interno del CME viene indicato come ammontare totale degli ONERI DELLA SICUREZZA € 158'246,02 pari al 6,237 % di incidenza sul totale.			I		Il documento sarà aggiornato con le indicazioni richieste (sarà inserito come allegato al PSC il documento denominato oneri della sicurezza). Il documento successivamente sarà trasmesso.			L'ODI valuterà la risoluzione dell'osservazione a seguito della presa visione della documentazione aggiornata.			
									<div>Doc. rif: 190918 doc 9 psc.pdf, aggiornamento consegnato in data 20/09/2019.</div> <div>L'aggiornamento della documentazione di progetto consente il superamento del rilievo. Il rilievo è superato.</div>		C	
2	Tra i dati riportati nella notifica preliminare allegata al PSC a pag. 54 viene indicato: punto 2. Indirizzo del cantiere: Intervento di risanamento delle pensiline di Via Marzabotto a Sesto San Giovanni. punto 9. Durata presunta dei lavori in cantiere 75, in disaccordo con quanto riportato a pag 4 del PSC. punto 10. Numero Uomini giorno 630 , in disaccordo con quanto riportato a pag 4 del PSC. punto 11. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere 4, in disaccordo con quanto riportato a			I		Il documento sarà aggiornato con le indicazioni richieste. Il documento successivamente sarà trasmesso.			L'ODI valuterà la risoluzione dell'osservazione a seguito della presa visione della documentazione aggiornata.			

LEGENDA: Livello **L** di criticità: C = Critico; I = Importante; S = Secondario Recepimento **R** : SI / NO Revisione **REV**: valore numerico Stato **S** : A = Aperto; C = Chiuso

Questo documento è di proprietà riservata di NO GAP Controls e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

NO GAP Controls

NUM.	ELABORATO / OSSERVAZIONE	L	R	MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA	VALUTAZIONE ISPETTORE	S
	pag 4 del PSC. punto 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori € 142.229,24 ; nel CME viene indicato Importo complessivo dei lavori: € 2.237.337,38. Si chiede di chiarire o correggere i dati.					
					<u>Doc. rif: 190918 doc 9 psc.pdf,</u> <u>aggiornamento consegnato in data</u> <u>20/09/2019.</u> L'aggiornamento della documentazione di progetto consente il superamento del rilievo. Occorre però aggiornare il dato del punto 10 , ancora in disaccordo con quanto riportato a pag 4 del PSC e l'ammontare complessivo dei laovri. Il rilievo è <i>superato</i> .	C*
3	All'interno dell'elaborato è stato allegato il Fascicolo dell'opera non indicato nell'elenco elaborati. Nessun rilievo sull'elaborato.			Il documento dell'elenco elaborati sarà aggiornato con l'inserimento della dicitura fascicolo dell'opera. Il documento successivamente sarà trasmesso.	Il chiarimento consente il superamento del rilievo.	C