

CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE												
COMMESSA		Adeguamento sismico strutturale edificio scolastico "Don Milani" in Sesto San Giovanni (MI)				CODICE		238-01-RVC-CC01				
COMMITTENTE		Città di Sesto San Giovanni				FASE PROG.		Progetto esecutivo				
PROFESSIONALITA' PREPOSTA ALLA VERIFICA			Per.Ind. Valter Archetti				EMISSIONE		18/10/2019			
NUM.	ELABORATO / OSSERVAZIONE			L	R	MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA		REV.	VALUTAZIONE ISPETTORE		S	
	Doc. n.2 quadro economico											
1	Nessun rilievo. E' stato verificata la coerenza tra il risultato del QE allegato al PE con quello della fase progettuale precedente.											
	Doc. n.3 computo metrico estimativo											
2	Il documento è quello che più di ogni altro descrive e dettaglia le opere e le lavorazioni previste in progetto, ma nei documenti grafici e descrittivi non tutte le opere computate sono rintracciabili. Ad esempio l'assenza della descrizione delle fasi esecutive connesse agli interventi di consolidamento dei pilastri non permette la verifica della coerenza degli oneri di demolizione connessi alle fasciature dei nodi. Ancora l'assenza di descrizione delle fasi connesse all'inserimento dei dispositivi fluidodinamici non permette di verificare gli oneri associati alla lavorazione. La verifica puntuale del computo sarà svolta anche a seguito dell'integrazione documentale tecnica richiesta.			C		In relazione all'indicazione evidenziata, il progettista delle opere architettoniche ritiene congruo trasmetterle per quanto di competenza allo studio professionale di ingegneria che si è occupato della progettazione strutturale.			L'Odi valuterà la risoluzione dell'osservazione a seguito della presa visione della documentazione architettonica e strutturale aggiornata.			
									Doc. rif: <u>DOCPE01 COMPUTO METRICO – STRUTTURE.pdf</u> , aggiornamento consegnato in data e in data 27/11/2019. L'aggiornamento della documentazione di progetto consente il superamento del rilievo. Il rilievo è superato.		C	
	Doc. n.4 Elenco dei prezzi unitari											

LEGENDA: Livello **L** di criticità: C = Critico; I = Importante; S = Secondario Recepimento **R** : SI / NO Revisione **REV**: valore numerico Stato **S** : A = Aperto; C = Chiuso

Questo documento è di proprietà riservata di NO GAP Controls e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

NO GAP Controls

NUM.	ELABORATO / OSSERVAZIONE	L	R	MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL PROGETTISTA	VALUTAZIONE ISPETTORE	S
3	Nella documentazione ricevuta vi sono più elenchi prezzi e più computi è necessario rendere omogenei i documenti.	S		Gli elenchi dei prezzi unitari e i computi metrici estimativi sono suddivisi per tipologia di lavori afferenti alle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche come indicato nell'elenco documenti.	Il chiarimento consente il superamento del rilievo.	C
	Doc. n.5 quadro dell'incidenza percentuale della manodopera					
4	Nessun rilievo					
	Doc. n.7 a schema di contratto					
5	Nessun rilievo					
	Doc. n.7 b capitolato speciale di appalto					
6	È necessario verificare il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori uniformando i giorni indicati tra i diversi documenti contrattuali.	I			<p><u>Doc. rif: 191014 doc 7b csp-signed.pdf, aggiornamento consegnato in data e in data 16/10/2019.</u></p> <p>L'aggiornamento della documentazione di progetto consente il superamento del rilievo.</p> <p>Il rilievo è <i>superato</i>.</p>	C